



## РЕШЕНИЕ

Совета депутатов муниципального образования «Киясовский район»

### **О выполнении Реестра наказов избирателей, данных депутатам Киясовского районного Совета депутатов пятого созыва**

Заслушав информацию Мерзлякова С.В., главы Администрации муниципального образования «Киясовский район», о выполнении Реестра наказов избирателей, данных депутатам Киясовского районного Совета депутатов пятого созыва, утвержденного решением Киясовского районного Совета депутатов 27 февраля 2012 года № 39, районный Совет депутатов отмечает, что из 74 наказов избирателей, данных депутатам районного Совета депутатов пятого созыва, на 16 июня 2016 года выполнено 35 или 47,3 процента, 25 наказов (33,7 процентов от общего количества) - в стадии выполнения. Остались не выполненными наказы избирателей о строительстве детского сада в с.Киясово, ремонте зданий фельдшерско-акушерских пунктов в, д.Атабаево, д.Аксарино, газификации д. Шихостанка, замене водопроводной сети в с.Ильдибаево, ремонте моста в д.Малое Киясово д. Кумырса и с. Ермолаево, строительстве стадиона в с. Ермолаево, открытии филиала школы искусств в д.Калашур, установке вышки оператора сотовой связи в д.Лутоха.

Не завершена работа по исполнению 25 наказов, ремонта зданий старой Киясовской школы, Карамас-Пельгинского детского сада, Первомайского фельдшерско-акушерского пункта, очистных сооружений в с. Подгорное, замены ветхих участков водопровода в д. Карамас-Пельга, д. Чувашайка, ремонта моста в д. Карамас-Пельга, ремонта ЛЭП в д. Калашур, д. Дубровский, д. Сабанчино, строительства водопровода, организации мини-ферм в д. Нижняя Малая Салья и д. Кумырса, строительства газовых сетей в деревнях Байсары и Унур-Киясово, межпоселкового газопровода в муниципальное образование «Ермолаевское», автодороги Киясово-Лутоха-Калашур-Дубровский.

Из 90 предложений избирателей, рекомендованных для исполнения администрациям сельских поселений, выполнено 52 или 57,8 процента, выполнено частично – 23 или 25,6 процента.

В соответствии со ст. 25 Устава муниципального образования «Киясовский район» районный Совет депутатов

РЕШАЕТ:

1. Информацию о выполнении Реестра наказов избирателей, данных депутатам Киясовского районного Совета депутатов пятого созыва, принять к сведению.

2. Администрации муниципального образования «Киясовский район» до конца августа 2016 года принять исчерпывающие меры по выполнению наказов избирателей.

3. Рекомендовать главам сельских поселений включить в планы мероприятий по благоустройству населенных пунктов на 2016 год предложения избирателей, касающиеся благоустройства и дорожного строительства внутри населенных пунктов.

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на Мерзлякова С.В., главу Администрации муниципального образования «Киясовский район».

5. Опубликовать настоящее решение в Вестнике правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Киясовский район» и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Киясовский район».

Глава муниципального образования  
«Киясовский район»



А.В. Максимов

с. Киясово  
20 июня 2016 года  
№ 417

**Р Е Е С Т Р**  
**наказов избирателей депутатам Киясовского районного Совета депутатов**  
**пятого созыва**

*по состоянию на 16.06.2016*

№ п/п	Содержание наказов	Кому дан наказ	Срок реализации	Примечание	Отметка о выполнении
<b>I. Наказы избирателей для реализации в 2011-2016 г.г.</b>					
<b>Муниципальное образование «Киясовское»</b>					
1.	Построить здание детского сада № 3 в с. Киясово.	Гусманова Ф.Г. Бочкарева Т.В.	2012-2015	открыты 2 дополнительные группы	-
2.	Провести ремонт здания старой Киясовской школы.	Кулалаев С.Ю. Новоселова Т.В.	2012-2013	Произведена замена кровли и оконных блоков, отремонтированы спортзал и 1 этаж	80 %
3.	Содействовать в строительстве церкви в с. Киясово.	Кулалаев С.Ю.	2014	Строительство ведется	выполнен
4.	Проложить газопровод по улицам д. Игрово.	Новоселова Т.В.	2012		выполнен
5.	Изучить вопрос о строительстве дополнительной автозаправочной станции на территории Киясовского района.	Кулалаев С.Ю.	2012	Построена газовая заправочная станция	частично
<b>Муниципальное образование «Подгорновское»</b>					
6.	Построить очистные сооружения в с. Подгорное (ПИР).	Максимов В.Л. Лощаков А.В.	2012-2014	Проект выполнен, построена ЛЭП 10кВт, установлена КТП	частично

7.	Построить водопроводные сети по ул. Луговой протяженностью 0,7 км в с. Подгорное.	Кленова Л.А.	2012-2013		выполнен
8.	Провести капитальный ремонт здания Подгорновской врачебной амбулатории.	Кленова Л.А.	2012-2013		выполнен
9.	Провести разметку новых улиц и продолжить инженерные коммуникации для строительства жилья в с. Подгорное согласно генплану МО «Подгорновское».	Лошаков В.А. Максимов В.Л.	2012-2015	Проведена разметка новых улиц	частично
10.	Провести разметку новых улиц и продолжить инженерные коммуникации для строительства жилья в д. Атабаево согласно генплану МО «Подгорновское».	Лошаков В.А. Овчинникова В.Г.	2012-2015	Проведена разметка новых улиц, проложены эл.сети, идет прокладка водопровода 300 м.	частично
11.	Заменить водопроводные сети по ул. Гагарина протяженностью 0,3 км в д. Атабаево.	Овчинникова В.Г.	2012-2013		выполнен
12.	Провести ремонт Атабаевского ФАПа с подключением к сетям теплоснабжения Атабаевской школы.	Овчинникова В.Г.	2013		-
13.	Установить платежный терминал в магазине «Оптовик» в д. Атабаево.	Овчинникова В.Г.	2012		выполнен
14.	Открыть вторую группу в Атабаевском детском саду.	Максимов В.Л. Овчинникова В.Г.	2012		выполнен
<b>Муниципальное образование «Первомайское»</b>					
15.	Проложить газопровод по улицам д. Аксарино.	Глухов А.В.	2012		выполнен
16.	Провести ремонт водопроводных сетей протяженностью 300 м. в д. Аксарино.	Глухов А.В.	2012		выполнен
17.	Провести ремонт Аксаринского ФАПа.	Глухов А.В. Максимов Д.Л.	2013-2014		-
18.	Проложить газопровод протяженностью 2 км в д. Косолапово	Глухов А.В. Максимов Д.Л.	2012		выполнен

19.	Провести ремонт Первомайского ФАПа.	Глухов А.В. Максимов Д.Л.	2012-2013	Проведен ремонт крыши, замена окон.	частично
20.	Отремонтировать ЛЭП по ул. Сосновая и ул. Рябиновая в с. Первомайский.	Глухов А.В.	2013-2014		выполнен
21.	Заменить водопроводную башню по ул. Октябрьской в с. Первомайский.	Глухов А.В.	2012-2013		выполнен
22.	Проложить газопровод в д. Шихостанка.	Глухов А.В. Максимов Д.Л.	2013		-
23.	Отремонтировать водопроводные сети протяженностью 2 км в с. Яжбахтино.	Максимов Д.Л.	2013		выполнен
<b>Муниципальное образование «Карамас-Пельгинское»</b>					
24.	Построить в д. Карамас-Пельга здание школы.	Макарова С.В.	2012-2014		выполнен
25.	Провести капитальный ремонт здания детского сада в д. Карамас-Пельга.	Макарова С.В.	2012-2014	Отремонтирована 1 группа, заменены часть окон, готовится ПСД на 2 млн.рублей дополнительно	В стадии выполнения
26.	Приобрести или построить жилье для медработника и учителя в д. Карамас-Пельга.	Макарова С.В. Ливун С.Н.	2013		выполнен
27.	Построить два гостевых дома для посетителей Центра удмуртской культуры в д. Карамас-Пельга.	Макарова С.В. Ливун С.Н.	2013-2015		выполнен
28.	Построить городошный корт и хоккейную коробку на территории стадиона Карамас-Пельгинской школы.	Макарова С.В.	2012-2014	В строительстве хоккейной коробки нет необходимости, построена освещенная лыжная трасса	выполнен

29.	Заменить ветхие участки водопровода протяженностью 3 км в д. Карамас-Пельга.	Мазитов Ю.И.	2013	Заменено 200 м	частично
30.	Установить уличное освещение на стадионе Карамас-Пельгинской школы.	Мазитов Ю.И.	2013		выполнен
31.	Установить платежный терминал в магазине «Салават» в д. Карамас-Пельга.	Мазитов Ю.И.	2012		выполнен
32.	Построить уличные газовые сети протяженностью 9,5 км в д. Карамас-Пельга.	Мазитов Ю.И.	2012		выполнен
33.	Построить уличные газовые сети в д. Байсары протяженностью 6,54 км и в д. Унур-Киясово протяженностью 2,1 км.	Мазитов Ю.И.	2013-2015	Проект выполнен	частично
34.	Построить новую скважину и заменить водопроводные сети протяженностью 1,1 км в д. Унур-Киясово.	Мазитов Ю.И.	2013-2015		-
35.	Провести ремонт моста Гондырвыш в д. Карамас-Пельга.	Макаровой С.В.	2012-2014		-
<b>Муниципальное образование «Мушаковское»</b>					
36.	Заменить водопроводные сети протяженностью 4 км с ул. Октябрьская до ул. Труда в с. Мушак.	Мазитов Ф.Г.	2013-2014	2 км проложено, установлена новая водонапорная башня, выполнен проект на новые водопроводные сети, протяженностью 2,1 км	частично
37.	Провести ремонт Мушаковского ФАПа.	Мазитов Ф.Г.	2012		выполнен
38.	Проложить газопровод по улицам с. Мушак, построить газовую котельную.	Мазитов Ф.Г.	2012		выполнен
39.	Проложить газопровод по улицам д. Тавзямал.	Мазитов Ф.Г.	2013-2014		выполнен

40.	Произвести реконструкцию ЛЭП в МО «Мушатовское».	Мазитов Ф.Г.	2015		частично
<b>Муниципальное образование «Лутохинское»</b>					
41.	Построить дорогу с твердым покрытием Лутоха-Калашур-Дубровский протяженностью 8,1 км.	Максимов А.В.	2015	В н.в. идут работы	частично
42.	Построить дорогу с. Киясово - д. Лутоха протяженностью 12 км.	Максимов А.В.	2015	Произведен ремонт 3,5 км, В н.в. идут работы	В стадии выполнения
43.	Построить дорогу Киясово-Лутоха-Сабанчино протяженностью 3,8 км.	Максимов А.В.	2015	Подготовлен проект	частично
44.	Построить водопроводные сети протяженностью 2,86 км в д. Калашур.	Максимов А.В.	2012		выполнен
45.	Произвести ремонт ЛЭП по ул. Восточная (от дома № 23 до конца улицы) в д. Калашур.	Максимов А.В.	2014	Несколько опор заменено	частично
46.	Произвести ремонт ЛЭП по ул. Гагарина и ул. Советская (от дома № 16) в д. Дубровский.	Максимов А.В.	2014	По ул. Гагарина не заменены ЛЭП	частично
47.	Произвести ремонт ЛЭП в д. Сабанчино.	Шивырталова Л.В.	2013	Сделано по ул. Центральная, Нагорная, Московская, не сделано по ул. Мензелинская	частично
48.	Открыть филиал школы искусств в д. Калашур.	Максимов А.В.	2015		-
49.	Завершить строительство моста через р. Шихостанка в д. Дубровский.	Максимов А.В.	2011		выполнен
50.	Проложить газовые сети по ул. Полевая в д. Лутоха.	Максимов А.В.	2012-2013		выполнен
51.	Построить водопроводные сети протяженностью 1,6 км в д. Лутоха.	Максимов А.В.	2013	Построена новая артезианская скважина, 350 м водопровода	частично

52.	Установить вышку оператора сотовой связи для улучшения качества мобильной связи в д. Лутоха.	Максимов А.В.	2013		-
53.	Построить мост через р. Шихостанка в д. Сабанчино.	Максимов А.В.	2012		выполнен
54.	Проложить газопровод в д. Сабанчино.	Шивырталова Л.В.	2013		выполнен
55.	Построить артезианскую скважину в д. Сабанчино.	Шивырталова Л.В.	2012		выполнен
56.	Провести ремонт водопроводных сетей в д. Сабанчино.	Шивырталова Л.В.	2012		выполнен
<b>Муниципальное образование «Ильдибаевское»</b>					
57.	Проложить газопровод в д. Чувашайка.	Мазитов Ю.И.	2012		выполнен
58.	Открыть дополнительную группу на 15 мест в детском саду с. Ильдибаево.	Шивырталова Л.В.	2012		выполнен
59.	Провести ремонт моста в д. Малое Киясово.	Звонков С.Н. Шивырталова Л.В.	2013		-
60.	Заменить водопроводные сети протяженностью 3 км по ул. Октябрьская, ул. Суворова в с. Ильдибаево.	Звонков С.Н. Шивырталова Л.В.	2014		-
61.	Заменить водопроводные сети протяженностью 3,8 км в д. Чувашайка.	Макарова С.В.	2013	подготовлен проект	частично
<b>Муниципальное образование «Ермолаевское»</b>					
62.	Провести ремонт клуба в д. Старая Салья.	Петров П.Г. Ливун С.Н.	2013		-
63.	Провести реконструкцию здания для размещения Ермолаевской врачебной амбулатории.	Агичев Д.И.	2012		выполнен
64.	Проложить газопровод в с.Ермолаево.	Агичев Д.И. Шатрова Н.Д.	2013 2015	Начато строительство	В стадии выполнения
65.	Проложить газопровод в д. Верхняя Малая Салья.	Агичев Д.И. Шатрова Н.Д.	2013 2015	Начато строительство	В стадии выполнения
66.	Проложить газопровод в д. Нижняя Малая Салья.	Агичев Д.И. Шатрова Н.Д.	2013 2015	Начато строительство	В стадии выполнения
67.	Проложить газопровод в д.Старая Салья.	Петров П.Г.	2013 2015	Начато строительство	В стадии выполнения

				ство	
68.	Проложить газопровод в д.Кады-Салья.	Агичев Д.И.	2013 2015	Начато строительство	В стадии выполнения
69.	Проложить газопровод в д.Кумырса.	Агичев Д.И.	2015	Начато строительство	В стадии выполнения
70.	Организовать минифермы в д. Нижняя Малая Салья, д. Верхняя Малая Салья, д. Кумырса, с. Ермолаево, д. Старая Салья.	Агичев Д.И. Петров С.В. Петров П.Г.	2012- 2013		выполнен
71.	Построить стадион в с.Ермолаево.	Ливун С.Н. Петров С.В..	2013		-
72.	Заменить водопроводные сети протяженностью 1,7 км в д. Кумырса.	Петров С.В.	2014		-
73.	Заменить водопроводные сети по ул. Заречная протяженностью 1,2 км в с. Ермолаево.	Агичев Д.И.	2014		-
74.	Организовать оказание парикмахерских услуг в д. Старая Салья.	Петров П.Г.	2012		выполнен
<b>ИТОГО: из 74 наказов</b>					
<b>ВЫПОЛНЕНО – 35 (47,3 %)</b>					
<b>ЧАСТИЧНО – 25 (33,7 %)</b>					
<b>НЕ ВЫПОЛНЕНО – 14 (19,0 %)</b>					

## II. Наказы избирателей, принятые на перспективу

№ п/п	Содержание наказов	Исполнители	Отметка о выполнении	Примечание
1.	Проложить газопровод в д. Санниково.	Шатрова Н.Д.		-
2.	Обеспечить население д. Дубровский услугами современной телефонной связи.	Максимов А.В.	Идет устойчивый прием связи МТС	выполнен
3.	Создать транспортное пассажирское предприятие для перевозки жителей до населенных пунктов района.	Максимов А.В.		-
4.	Восстановить здание Дома культуры в д. Чувашайка.	Макарова С.В. Мазитов Ю.И.		-
5.	Построить спортивный комплекс с бассейном и лыжной базой в с. Киясово.	Глухов А.В. Гусманова Ф.Г.		В стадии выполнения
6.	Организовать в районе предприятие по переработке молока.	Мазитов Ф.Г.		-
7.	Заасфальтировать дорогу	Мазитов Ю.И.		-

	д. Карамас-Пельга- д. Байсары протяженно- стью 2,1 км.			
8.	Построить дорогу с. Му- шак - д. Михайловск.	Мазитов Ф.Г.		выполнен
<b>ИТОГО: из 8 наказов, принятых на перспективу, ВЫПОЛНЕНО – 2 (25 %)</b>				
<b>ЧАСТИЧНО – 1 (12,5 %)</b>				
<b>НЕ ВЫПОЛНЕНО – 5 (62,5%)</b>				

## П Е Р Е Ч Е Н Ь

**предложений избирателей, рекомендованных для исполнения администрациям  
муниципальных образований – сельских поселений**

### МО «Киясовское»

1. Провести ремонт дорожного полотна ул. Западная протяженностью 0,3 км в с. Киясово.		выполнен
2. Провести ремонт дорожного полотна ул. Пионерская протяженностью 0,2 км с выездом на ул. Западная в с. Киясово.		выполнен
3. Провести ремонт дорожного полотна ул. Зеленая протяженностью 0,3 км в с. Киясово.		---
4. Провести ремонт дорожного полотна ул. Северная протяженностью 0,45 км в с. Киясово.		выполнен
5. Провести ремонт дорожного полотна ул. Строительная протяженностью 0,5 км в с. Киясово.		выполнен
6. Провести ремонт дорожного полотна ул. Восточная протяженностью 0,32 км в с. Киясово.		выполнен
7. Провести ремонт дорожного полотна ул. Маяковского протяженностью 0,3 км в с. Киясово.		выполнен
8. Провести ремонт дорожного полотна ул. Лермонтова протяженностью 0,3 км с выездом на ул. Труда в с. Киясово.		частично
9. Провести ремонт дорожного полотна ул. 50 лет ВЛКСМ протяженностью 1,2 км в с. Киясово.		выполнен
10. Провести ремонт дорожного полотна ул. Юбилейная протяженностью 1 км в с. Киясово.	0,6 км – гравий, 0,4 км – ямочный ре- монт асфальта	частично
11. Провести ремонт дорожного полотна улицы протяженностью 3,5 км в д. Игро- во.		-
12. Провести ремонт дорожного полотна улицы протяженностью 2,2 км в д. Сан- никово.		-

13. Построить детскую площадку на ул. Горького в с. Киясово.	Площадка построена на ул.Садовая	выполнен
14. Установить 6 уличных светильников в д. Санниково.		выполнен
15. Дополнительно установить 8 уличных светильников в с. Киясово.		выполнен
16. Построить пешеходную дорожку протяженностью 1,2 км с ул. Никифорова до новой школы в с. Киясово.		выполнен
17. Восстановить пешеходную дорожку протяженностью 1 км с ул. Шамшурина до ул. Горького через «Черепановские» переходы в с. Киясово.		выполнен
18. Построить пешеходную дорожку протяженностью 0,15 км между зданиями МТС и пожарной части.		выполнен
19. Провести капитальный ремонт двух 12-квартирных домов с заменой систем канализации по пер. Северный в с. Киясово.		выполнен
20. Обустроить выгребную яму канализации по ул. Мира в с. Киясово.		-
21. Обустроить ключ и прилегающую к нему территорию в с. Киясово.	Проводятся субботники по благоустройству и санитарной очистке	частично

#### МО «Подгорновское»

1. Выполнить устройство дорожного полотна с гравийным покрытием по ул. Луговая протяженностью 0,7 км в с. Подгорное.		выполнен
2. Выполнить устройство дорожного полотна с гравийным покрытием по ул. Молодежная протяженностью 0,32 км в с. Подгорное.		выполнен
3. Выполнить устройство дорожного полотна с гравийным покрытием по ул. Ленина участок протяженностью 0,2 км в с. Подгорное.		частично
4. Выполнить устройство дорожного полотна с гравийным покрытием по ул. Полевая протяженностью 0,5 км в д. Атабаево.		выполнен
5. Выполнить устройство дорожного полотна с гравийным покрытием по ул. Лесная протяженностью 0,6 км в д. Атабаево.		выполнен
6. Выполнить устройство дорожного полотна с гравийным покрытием по ул. Набережная протяженностью 0,5 км в д. Атабаево.		выполнен
7. Выполнить устройство дорожного полотна с гравийным покрытием по ул. Гагари-		выполнен

на протяженностью 0,5 км в д. Атабаево.		
8. Перенести полигон ТБО в с. Подгорное на новое место в соответствии с требованиями санитарных правил и норм..		выполнен
9. Провести ремонт дороги с твердым покрытием по ул. Школьная протяженностью 0,75 км в с. Подгорное.		частично
10. Провести ремонт дороги с твердым покрытием по ул. Пролетарская протяженностью 0,41 км в с. Подгорное.		-
11. Провести ремонт дороги с твердым покрытием по ул. Юбилейная протяженностью 0,29 км в с. Подгорное.		-
12. Провести ремонт дороги с твердым покрытием по ул. Свободы протяженностью 0,65 км в с. Подгорное.		выполнен
13. Провести ремонт дороги с твердым покрытием по ул. Ленина протяженностью 2,1 км в с. Подгорное.		частично
14. Сделать ограждение нового кладбища протяженностью 0,52 км в с. Подгорное.	установлены столбы	частично
15. Провести благоустройство улиц с. Данилово.		выполнен

#### МО «Первомайское»

1. Выполнить устройство дорожного полотна с гравийным покрытием протяженностью 2 км в д. Косолапово.		-
2. Выполнить устройство дорожного полотна с гравийным покрытием по ул. Западная протяженностью 1,1 км в с. Первомайский.	450 метров сделано	частично
3. Выполнить устройство дорожного полотна с гравийным покрытием по ул. Советская протяженностью 0,9 км в с. Первомайский.		частично
4. Выполнить устройство дорожного полотна с гравийным покрытием по ул. Пролетарская протяженностью 0,6 км в с. Первомайский.		выполнен
5. Построить пруд в д. Шихостанка.	Почистили, углубили, запрудили старый	частично
6. Выполнить устройство дорожного полотна с гравийным покрытием протяженностью 2 км по улицам в с. Яжбахтино.		частично
7. Произвести монтаж пятого провода 0,2 км по ул. Клубная в с. Яжбахтино.		выполнен

#### МО «Карамас-Пельгинское»

1. Заасфальтировать дорожное полотно ул. Юбилейная протяженностью 1,9 км в д. Ка-		-
---	--	---

рамас-Пельга.		
2. Очистить и углубить пруд Центральный в д. Карамас-Пельга, организовать места отдыха, провести ремонт водопропускного устройства.		частично
3. Восстановить пруд Туганай в д. Карамас-Пельга.		выполнен
4. Восстановить Ишмановский пруд в д. Унур-Киясово.		-
5. Выполнить устройство дорожного полотна с гравийным покрытием протяженностью 3 км по ул. 50 лет Октября, ул. Молодежная, ул. Нагорная в д. Карамас-Пельга.	Ул.Молодежная и Нагорная отсыпаны щебнем, ул.50 лет ВЛКСМ - частично	частично
6. Установить дорожные знаки ограничения скорости по ул. Юбилейной в д. Карамас-Пельга.	Установлен знак «пешеходный переход»	частично
7. Построить шесть детских игровых площадок на территории МО «Карамас-Пельгинское».	Построено 2 игровых площадки	частично
8. Построить ограждение территории свалки в д. Карамас-Пельга, посадить по периметру хвойные деревья.		выполнен
9. Заложить фруктовый сад в д. Карамас-Пельга		выполнен
10. Благоустроить въезд в МО «Карамас-Пельгинское».		выполнен
11. Установить гидранты в д. Карамас-Пельга.		-

#### МО «Мушаковское»

1. Построить пешеходный мостик через р. Мушаковку с ул. Труда на ул. Школьная в с. Мушак.		выполнен
2. Построить пешеходный мостик через р. Мушаковку с ул. Октябрьская на ул. Школьная в с. Мушак.		выполнен
3. Благоустроить территорию ключа в с. Мушак, построить деревянный павильон.		-
4. Выполнить устройство дорожного полотна с гравийным покрытием протяженностью 0,5 км в с. Мушак.		выполнен
5. Выполнить устройство дорожного полотна с гравийным покрытием протяженностью 0,5 км в с. Тавзямал.		выполнен
6. Построить пруд с пирсом в с. Мушак.		выполнен
7. Построить металлическую изгородь вокруг кладбища в с. Мушак.		выполнен
8. Произвести реконструкцию уличного освещения в д. Тавзямал.		выполнен
9. Благоустроить территорию ключа в д. Та-		выполнен

взял.		
10. Провести работы по ликвидации ветхих домов в населенных пунктах МО «Мушаковское».	Ведется работа по оформлению документации на бесхозные дома и участки	частично
11. Благоустроить территории, прилегающие к водоразборным колонкам, в населенных пунктах МО «Мушаковское».		выполнен

#### МО «Лутохинское»

1. Построить пруд в д. Калашур.		выполнен
2. Построить пруд в д. Лутоха.		выполнен
3. Построить пруд в д. Сабанчино.	Построен противопожарный водоем, необходимость строительства пруда снята	выполнен
4. Построить пруд в д. Дубровский.		-
5. Выполнить устройство дорожного полотна с гравийным покрытием по ул. Восточная протяженностью 1,2 км в д. Калашур.		выполнен
6. Выполнить устройство дорожного полотна с гравийным покрытием по ул. Нагорная протяженностью 0,8 км в д. Калашур.		выполнен
7. Выполнить устройство дорожного полотна с гравийным покрытием по ул. Лесная протяженностью 1 км в д. Дубровский.		выполнен
8. Выполнить устройство дорожного полотна с гравийным покрытием по ул. Центральная протяженностью 0,4 км в д. Дубровский.		частично
9. Выполнить устройство дорожного полотна с гравийным покрытием по ул. Полевая протяженностью 0,65 км в д. Лутоха.	В н.в. идет строительство дорожного полотна	частично
10. Завершить гравирование дорожного полотна по ул. Ленина протяженностью 0,46 км в д. Лутоха.		выполнен
11. Выполнить устройство дорожного полотна с гравийным покрытием по ул. Нагорная протяженностью 0,5 км в д. Сабанчино.	Сделан переезд	частично
12. Выполнить устройство дорожного полотна с гравийным покрытием по ул. Мензелинская протяженностью 0,57 км в д. Сабанчино.		-
13. Выполнить устройство дорожного полотна с гравийным покрытием по ул. Московская протяженностью 0,5 км в д. Сабанчино.	На улице осталось 2 жилых дома, идет работа по строительству переезда на улицу.	частично

**МО «Ильдибаевское»**

1. Выполнить устройство дорожного полотна с гравийным покрытием протяженностью 3,68 км по улицам в с. Ильдибаево.	Проведен ямочный ремонт по ул.Суворова и ул. Октябрьская	частично
2. Выполнить устройство дорожного полотна с гравийным покрытием протяженностью 3,8 км по улицам в д. Чувашайка.		выполнен

**МО «Ермолаевское»**

1. Выполнить устройство дорожного полотна с гравийным покрытием по ул. Зеленая протяженностью 0,3 км в с. Ермолаево.		выполнен
2. Выполнить устройство дорожного полотна с гравийным покрытием по ул. Октябрьская протяженностью 1,2 км в д. Старая Салья.		выполнен
3. Выполнить устройство дорожного полотна с гравийным покрытием по ул. Центральной протяженностью 1,6 км в д. Старая Салья.	800 метров	частично
4. Выполнить устройство дорожного полотна с гравийным покрытием по ул. Новая протяженностью 1,5 км в д. Старая Салья.		-
5. Выполнить устройство дорожного полотна с гравийным покрытием по ул. Комсомольская протяженностью 1 км в д. Старая Салья.		-
6. Выполнить устройство дорожного полотна с гравийным покрытием по ул. Урожайная протяженностью 0,5 км в д. Старая Салья.		выполнен
7. Выполнить устройство дорожного полотна с гравийным покрытием по ул. Труда протяженностью 1,2 км в д. Кады-Салья.		выполнен
8. Выполнить устройство дорожного полотна с гравийным покрытием по ул. Восточная протяженностью 1,2 км в д. Кады-Салья.	600 метров	частично
9. Провести уличное освещение в д. Кады-Салья.		выполнен
10. Провести уличное освещение в д. Старая Салья.		выполнен

**Из 90 предложений избирателей,  
рекомендованных для исполнения администрациям сельских поселений:**

	Кияс.	Подг.	Перв.	К.-П.	Муш.	Лут.	Ильд.	Ерм.	КОЛ-ВО	%
всего	21	15	7	11	11	13	2	10	<b>90</b>	
выполнено	14	9	2	4	9	7	1	6	<b>52</b>	<b>57,8</b>
частично	3	4	4	4	1	4	1	2	<b>23</b>	<b>25,6</b>
не выполнено	4	2	1	3	1	2	-	2	<b>15</b>	<b>16,6</b>

